



Câmara Municipal de Três Corações
"Terra do Rei Pelé"

Página 1 de 1

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SERVIÇO: REFORMAS E MODIFICAÇÕES INTERNAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR EM %			
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO DA EXECUÇÃO	18.750,00	6,97%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5.000,00	1,86%	50,00%			50,00%
3	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	3.750,00	1,39%	100,00%			
4	SUBSTITUIÇÃO PORTA DE ACESSO PRINCIPAL	0,00	0,00%				
5	READEQUAÇÃO DIVISÓRIA EM VIDRO RECEPÇÃO	9.812,50	3,65%		20,00%	40,00%	40,00%
6	CRIAÇÃO DE 2 (DOIS) NOVOS GABINETES	11.759,25	4,37%		50,00%	50,00%	
7	REMOÇÃO PORTA VIDRO ACESSO PLENÁRIO	675,00	0,25%		20,00%	40,00%	40,00%
8	AUMENTO LARGURA PORTA ENTRE PLENÁRIO E SALA DE REUNIÕES	2.237,50	0,83%		20,00%	40,00%	40,00%
9	ABERTURA DE NOVA PORTA DE SAÍDA FINAL NA SALA DE REUNIÕES	4.691,25	1,74%			50,00%	50,00%
10	REMOÇÃO TOTAL CARPETE PLENÁRIO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO	92.738,00	34,49%	50,00%	50,00%		
11	SUBSTITUIÇÃO GERAL REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE BANHEIRO	0,00	0,00%				
12	PINTURA INTERNA	118.886,25	44,21%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,00	0,00%				
14	LIMPEZA DA OBRA	600,00	0,22%				
	TOTAL	268.899,75	100,00%	87.028,06	89.202,69	47.724,31	44.344,69
	TOTAL GERAL			87.028,06	176.230,75	223.955,06	268.299,75