



Câmara Municipal de Três Corações
"Terra do Rei Pelé"

Página 1 de 1

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SERVIÇO: REFORMAS E MODIFICAÇÕES EXTERNAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR EM %			
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO DA EXECUÇÃO	15.000,00	3,59%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.500,00	0,60%	50,00%			50,00%
3	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	3.437,50	0,82%	100,00%			
4	SUBSTITUIÇÃO MATERIAL COBERTURA EXISTENTE ESTACIONAMENTO	37.631,42	9,02%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
5	AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO COBERTO CÂMARA (AUTO E MOTO)	40.582,50	9,73%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
6	REPOSICIONAMENTO PORTÃO E CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO	1.943,75	0,47%		50,00%	50,00%	
7	AMPLIAÇÃO CALÇADA ENTRE ESTACIONAMENTO E RECEPÇÃO CÂMARA	5.939,15	1,42%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
8	AMPLIAÇÃO COBERTURA POLIETILENO ACESSO RECEPÇÃO	13.858,30	3,32%			50,00%	50,00%
9	INSTALAÇÃO DE PISO EM PEDRÃO SÃO TOMÉ ACESSO RECEPÇÃO CÂMARA	14.391,75	3,45%	30,00%	35,00%	35,00%	
10	NOVA CASA BOMBA DE INCÊNDIO	0,00	0,00%				
11	NOVA RAMPA DE ACESSO ENTRE CÂMARA E ESCOLA LEGISLATIVO	44.417,50	10,64%			50,00%	50,00%
12	REMANEJAMENTO PORTÃO E INSTALAÇÃO COBERTURA VAGAS PRIVATIVAS	29.785,00	7,14%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
13	PISO EM CONCRETO ACESSO VAGAS PRIVATIVAS	14.322,50	3,43%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
14	INSTALAÇÃO NOVO PORTÃO ACESSO VAGAS PRIVATIVAS	8.027,50	1,92%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
15	INSTALAÇÃO NOVO PORTÃO ACESSO VAGAS PRIVATIVAS	16.145,75	3,87%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
16	PINTURA EXTERNA	91.878,38	22,02%	30,00%	35,00%	35,00%	
17	SUBSTITUIÇÃO GERAL CALHAS E AUMENTO PRUMADAS TUBO DE QUEDA	76.313,75	18,29%	10,00%	40,00%	50,00%	
18	LIMPEZA DA OBRA	1.100,00	0,26%				100,00%
	TOTAL	417.274,75	100,00%	77.792,46	110.994,89	151.527,30	76.960,09
	TOTAL ACUMULADO			77.792,46	188.787,35	340.314,65	417.274,75